

Stadiul proiectelor de infrastructură drumuri finanțate de la bugetul local, aflate în derulare

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investitii	Contractant	Valoarea contractare/ estimata (mii lei)	Procent realizat	Termene de finalizare
1	Modernizare DJ 687F Teliucu Superior - Govajdia - Lelese, km 10+300 - 20+100	Filiala CCCF Drumuri si Poduri Timisoara	6419,91	12,1	2012
2	Deviere DJ 742B Blajeni (DN 74) -Cris DJ 762, jud Hunedoara	SC Drupo SRL Calan	3189,11	63,66	2012
3	Modernizare drum judetean DJ680B: DN 68A Lapugiu de Jos -Lapugiu de Sus, km 4+400 -7+500	SC Trans Construct Imp-Exp SRL Visca	2567,58	28,9	2012
4	Modernizare DJ 687J: Hunedoara -Bos Gros -Cerbal -Feregi DJ 686, km 9+650-km19+550, contract nr 504/06.08.2010	SC Trans Construct Import Export SRL	7451,92	30,59	2012
5	Modernizare DJ 705D: Bozes (DJ705)- Bacaia-lim jud Alba, km 3+424-7+700	SC Trans Construct Import Export SRL	4558,77	26,36	2012
6	Modernizare DJ 666:DN - 66 (Merisor)- Dealu Babii-Vulcan, km 1+010-5+010	SC Viva Construct SRL Deva	3780,39	14,23	2013
7	ModernizareDJ 706B:Luncoiu de Jos-StejareI-Luncsoara-Dumesti-Sarbi (DJ 706), km 2+800-3+800 si km7+150+19+450	SC Trans Construct Import Export SRL	11056,43	4,4	2013
8	Modernizare si reabilitare DJ 763A: Steia (DN 76)- Tomesti-Titulesti-Limita jud Arad km 0+000-13+400	SC Argo TAB SRL	11640,73	6,87	2013
9	Modernizare DJ 707G: DN7- Gurasada -Danulesti, km 3+500-14+000	Asocierea SC Transconstruct Import Export SRL si SC Total Instal SRL Deva	7632,26	10,48	2012
10	Modernizare DJ 760:Ribita (DN 76)- Crisan - Schitu Manastirii Crisan, km 4+350-13+600	SC Drupo SRL Calan	8821,73	14,74	2013
Lucrari noi					
1	Modernizare si reabilitare DJ 668A: Streisangiorgiu (DJ668)- Chitid-Bosorod - Luncani-Alun-Tarsa-Costesti (DJ 705A), km 24+750-36+935, tronson km 24+750-36+000	SC Drupo SRL Calan	8994,26	0	2014
2	Modernizare DJ 687E: Hunedoara-Telicu inferior-Ghelari-Ruda-Bunila-Vadu Dobrii, km 18+130-29+200-etapa I, km 18+130-21+830	SC Newamport Compani SRL	3540,67	0	2014